



**TRIBUNAL  
DE JUSTIÇA**  
DO ESTADO DO CEARÁ

# Relatório de acompanhamento dos projetos estratégicos da Gestão 2019-2021 do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Dezembro/2022



**Estado do Ceará  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça  
Secretaria de Planejamento e Gestão  
Gerência da Estratégia Institucional  
Serviço de Acompanhamento de Projetos**

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS**

**Data da atualização:  
01/02/2021**



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

**Tabela 1 - Execução dos Projetos Estratégicos**

(ver detalhamento dos projetos no anexo)

Nº	Projeto Estratégico	Área de Impacto	Status	Unidade Responsável	Início	Término previsto	Situação do Cronograma	Progresso	Valor Aprovado	Valor executado
-	Desenvolvimento e Implantação Dje	Judiciária	Em execução	SETIN	13/07/2020	26/04/2022	Atrasado mais de 15%	26%	R\$ 0,00	-
-	Aprimoramento da infraestrutura de TI para suporte ao Processo Judicial Eletrônico	0	Em execução	SETIN	09/10/2020	00/01/1900	-	-	-	-
-	Evolução de sistemas para integração ao Processo Judicial Eletrônico	0	Não iniciado	SETIN	-	-	-	-	-	-
1	Implantação da Reestruturação Judiciária 2019-2021	Judiciária	Em execução	ASARTINT1 GRAU	13/01/2020	17/02/2021	Atrasado até 15%	94%	R\$ 0,00	-
2	+Gestão	Judiciária	Concluído	SEPLAG	01/02/2019	16/12/2020	-	-	-	R\$ 55.111,92
2	Expansão SAJ-Eletrônico	Judiciária	Concluído	COMINF	13/02/2019	20/02/2020	-	100%	R\$ 4.285.952,00	-
4	Expansão Pje	Judiciária	Em planejamento	SUPJUD	01/07/2020	30/11/2023	-	-	R\$ 0,00	-
5	Instalação da Secretaria Judiciária do 1º Grau	Judiciária	Concluído	SUPJUD	20/02/2019	15/07/2020	Adiantado ou no prazo	100%	R\$ 2.431.953,12	-
5	Implantação de novo modelo de trabalho	Administrativa	Em execução	SUPADM	28/09/2020	00/01/1900	-	-	-	-
6	Aprimoramento da rede de dados	Judiciária	Em execução	COMINF	11/02/2019	10/02/2021	Atrasado mais de 15%	98%	R\$ 1.208.392,02	-

Nº	Projeto Estratégico	Área de Impacto	Status	Unidade Responsável	Início	Término previsto	Situação do Cronograma	Progresso	Valor Aprovado	Valor executado
7	Contratação de juízes leigos para os juizados especiais	Judiciária	Concluído	SUPJUD	31/01/2019	08/07/2019	-	100%	R\$ 231.481,38	-
8	Criação de banco de sentenças	Judiciária	Não iniciado	SUPJUD	-	-	-	-	-	-
9	Construção do novo Fórum de Senador Pompeu	Judiciária	Em execução	SEADI	26/04/2018	30/04/2021	Atrasado mais de 15%	73%	R\$ 5.300.000,00	R\$ 1.280.100,02
9	Construção do novo Fórum de Várzea Alegre	Judiciária	Concluído	SEADI	26/04/2018	18/01/2021	-	-	R\$ 2.342.110,07	R\$ 1.345.717,42
9	Construção do Novo Fórum de Uruburetama	Judiciária	Em execução	SEADI	29/04/2019	05/07/2021	Atrasado mais de 15%	68%	R\$ 3.257.818,48	R\$ 965.213,27
9	Construção do Novo Fórum de Santa Quitéria	Judiciária	Em execução	SEADI	04/04/2019	06/09/2021	Atrasado até 15%	49%	R\$ 4.344.787,94	R\$ 443.667,25
10	Implantação de ferramentas gerenciais para monitoramento da produtividade judiciária no Sistema de Estatística e Informação (SEI)	Judiciária	Em execução	SEPLAG	14/02/2019	19/03/2021	Atrasado mais de 15%	98%	R\$ 520.528,80	-
10	Implantação de solução integrada e informatizada de folha de pagamento e de gestão de pessoas	Administrativa	Em execução	SGP	07/02/2019	12/05/2021	Atrasado até 15%	95%	R\$ 3.700.000,00	R\$ 22.011,05
11	Implantação de programa de estágio de pós-graduandos	Judiciária	Concluído	SUPJUD	31/01/2019	17/06/2019	-	100%	R\$ 333.515,53	-
11	Aprimoramento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejuscs) da entrância final	Judiciária	Concluído	SUPJUD	11/02/2019	03/12/2020	Atrasado mais de 15%	99%	R\$ 130.133,00	-

Nº	Projeto Estratégico	Área de Impacto	Status	Unidade Responsável	Início	Término previsto	Situação do Cronograma	Progresso	Valor Aprovado	Valor executado
12	Padronização e integração do mandado de prisão	Judiciária	Em execução	SUPJUD	25/05/2017	09/03/2021	Atrasado mais de 15%	97%	R\$ 357.429,00	-
12	Modernização do Juizado Móvel de Fortaleza	Judiciária	Em execução	SJE	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-	-
14	Implantação do sistema de correição e inspeção extrajudiciais	Judiciária	Em execução	CGJ	16/02/2018	07/09/2021	Atrasado mais de 15%	88%	R\$ 380.712,00	R\$ 212.323,40
14	Reforma e ampliação de segurança do Fórum de Caucaia	Judiciária	Concluído	SEADI	26/04/2018	27/03/2020	-	100%	R\$ 1.190.628,26	-
15	Implantação do Eficiência.jus	Judiciária	Suspenso	CGJ	07/02/2019	24/01/2020	Atrasado mais de 15%	20%	R\$ 104.438,40	-
15	Reforma do Fórum do Crato	Judiciária	Em execução	SEADI	07/02/2019	27/04/2021	Adiantado ou no prazo	44%	R\$ 3.303.043,09	R\$ 430.680,30
15	Construção do Novo Fórum de Quixeramobim	Judiciária	Em execução	SEADI	29/10/2019	08/11/2022	Atrasado mais de 15%	27%	R\$ 5.730.000,00	-
15	FCB 10	Judiciária	Em execução	FCB	09/10/2019	28/01/2022	Atrasado até 15%	78%	R\$ 2.594.234,88	-
15	Construção do Novo Fórum de Aracati	Administrativa	Em execução	SEADI	08/06/2020	24/10/2022	Atrasado mais de 15%	39%	R\$ 4.820.000,00	R\$ 17.414,36
15	Ampliação do Fórum do Tauá	Judiciária	Em execução	SEADI	02/04/2020	22/09/2021	Atrasado mais de 15%	58%	R\$ 1.323.000,00	-
16	Desativação do Sistema Processual (SPROC)	Judiciária	Concluído	SETIN	18/02/2019	16/12/2020	-	99%	-	-
16	Ampliação e aprimoramento da segurança institucional	Judiciária	Concluído	COMSEG	16/11/2015	02/03/2020	-	100%	R\$ 5.904.956,58	-
23	Migração de telefonia	Administrativa	Suspenso	SETIN	11/02/2019	28/04/2021	Atrasado mais de 15%	67%	R\$ 11.286,00	-
24	Instalação de sistema fotovoltaico conectado à rede dos Fóruns de Itapajé	Judiciária	Concluído	SEADI	26/04/2018	30/04/2020	-	100%	R\$ 620.222,40	R\$ 505.854,31

Nº	Projeto Estratégico	Área de Impacto	Status	Unidade Responsável	Início	Término previsto	Situação do Cronograma	Progresso	Valor Aprovado	Valor executado
25	Implantação do sistema integrado de gestão estratégica	Administrativa	Concluído	SEPLAG	01/02/2019	16/12/2020	-	100%	R\$ 613.650,00	-
26	Desenvolvimento e implantação de sistema de gestão e avaliação de desempenho por competências	Administrativa	Concluído	SGP	24/05/2017	22/10/2020	-	100%	R\$ 459.689,87	-
26	Digitalização do acervo processual físico das comarcas do interior do Estado	Judiciária	Concluído	SETIN	08/02/2019	28/01/2021	-	100%	5.150.645,80	-
26	Padronização das rotinas relacionadas às custas judiciais	Judiciária	Concluído	CGJ	23/03/2019	27/01/2020	-	100%	-	-



**Estado do Ceará**  
**Poder Judiciário**  
**Tribunal de Justiça**  
**Secretaria de Planejamento e Gestão**  
**Departamento de Estratégia e Projetos**  
**Divisão de Projetos**

**ANEXO**  
**DETALHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS**



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Tecnologia da Informação

#### Projeto: 1 Desenvolvimento e Implantação Dje

<b>Patrocinador:</b> Denise Maria Norões Olsen	<b>Objetivo estratégico:</b> Promover a produtividade e a celeridade na prestação jurisdicional.
<b>Gerente:</b> Simao Melo Gurgel	<b>Entregas previstas:</b>  1) Sistema Novo Dje (em andamento - 25%); 2) Integração PJE e DJE Nacional (em andamento - 86%); 3) Resolução para adoção do DJE Nacional (a iniciar); 4) Processo de negócio "Publicar Dje (Adm e Jud)" (a iniciar); 5) Plano de Continuidade (Negócio e TI) (a iniciar); 6) Integração DJE e TJCE Mobile (a iniciar).
<b>Data de início:</b> 13/07/2020	
<b>Previsão de Término:</b> 26/04/2022	
<b>Progresso:</b> 26%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15% <b>Situação Geral:</b> Houve aumento do atraso no período devido à demora no esclarecimento de dúvidas de negócio por parte do CNJ e na liberação do ambiente de testes por parte da Softplan para dar continuidade ao desenvolvimento do sistema novo DJ. Aguardando início da implantação em produção da integração PJE e DJE Nacional.





## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Assessoria de Articulação Interna para o 1º Grau

#### Projeto: 1 Implantação da Reestruturação Judiciária 2019-2021

<b>Patrocinador:</b> Alexandre Santos Bezerra Sa	<b>Objetivo estratégico:</b> Promover a produtividade e a celeridade na prestação jurisdicional
<b>Gerente:</b> Felipe de Albuquerque Mourão	<b>Meta estratégica:</b> Taxa de congestionamento
<b>Data de início:</b> 13/01/2020	<b>Entregas previstas:</b> Implantar parte da Reestruturação Judiciária aprovada pela Resolução nº 05/2019 com a agregação de 10 comarcas às respectivas sedes na Gestão 2019-2021.
<b>Previsão de Término:</b> 17/02/2021	2020: 14ª Zona: Quiterianópolis (agregadora: Tauá) 13ª Zona: Itatira (agregadora: Canindé) 13ª Zona: Madalena (agregadora: Boa Viagem) 4ª Zona: Quixeré (agregadora: Limoeiro do Norte) 12ª Zona: Fortim (agregadora: Aracati) 2ª Zona: Quixelô (agregadora: Iguatu) 2ª Zona: Catarina (agregadora: Acopiara) 3ª Zona: Piquet Carneiro (agregadora: Senador Pompeu) 3ª Zona: Ibicuitinga (agregadora: Quixadá) 14ª Zona: Parambu (agregadora: Tauá)  1) Acervo (em andamento - 93%); 2) Videoconferência (concluído); 3) Pessoal (em andamento - 92%); 4) Definição de competências de cada juízo nas comarcas do interior do Estado (concluído);
<b>Progresso:</b> 94%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado até 15% <b>Situação Geral:</b> Houve atraso no período. A redistribuição do acervo foi prorrogada para 31/01. Edital do concurso de remoção para servidores publicado em 14/01. Saneamento e redução do acervo ocorrendo normalmente.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Planejamento e Gestão

#### Projeto: 2 +Gestão

<b>Patrocinador:</b> SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO  <b>Gerente:</b> Francisco Marcelo Fontenele Braga	<b>Objetivo estratégico:</b> Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional  <b>Meta estratégica:</b> Índice de eficácia
	<b>Entregas realizadas:</b> 1. Estruturação do modelo de gestão (+ Gestão); 2. Implantação do + Gestão (1º ciclo).
<b>Data de início:</b> 01/02/2019  <b>Concluído em:</b> 16/12/2020	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 16/12/2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

**Des. José Tarcílio Souza da Silva**

**Projeto: 2 Expansão SAJ-Eletrônico**

<b>Patrocinador:</b> José Tarcilio Souza da Silva	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
	<b>Meta estratégica:</b> Índice de governança de TI e comunicação
<b>Gerente:</b> GUSTAVO HENRIQUE GONDIM PEREIRA	<b>Entregas realizadas:</b> 1. Configuração do SAJ; 2. Implantação assistida; 3. Estratégias de suporte SAJPG.
<b>Data de início:</b> 13/02/2019	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 20 de fevereiro de 2020.
<b>Concluído em:</b> 20/02/2020	



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Superintendência da Área Judiciária

#### Projeto: 2 Expansão Pje

<b>Patrocinador:</b> Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança e a gestão judiciária
<b>Gerente:</b> MARCIO BEZERRA DE MENEZES SERPA FILHO	<b>Meta estratégica:</b> Elevar o nível de governança e gestão para 90,0% até 2020.
<b>Data de início:</b> 01/07/2020	<b>Observações:</b> 1) Modelo de Governança (Obs: Fortalecimento e acréscimo de Comitês) 2) Contratação e/ou alocação das equipes (Negócio e TI) 3) Capacitação das equipes (Negócio e TI)
<b>Previsão de Término:</b> 30/11/2023	4) Preparação do PJE (definição de funcionalidades, configurações, fluxos, padrões de expedientes, implantação piloto, etc) 5) Expansão PJE (migração, capacitação, implantação assistida) 6) Plano de continuidade (negócio e TI) 7) Divulgação institucional
<b>Progresso:</b> 0%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> <b>Situação Geral:</b> Projeto em planejamento até 00/01/1900



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Superintendência da Área Judiciária

##### Projeto: 5 Instalação da Secretaria Judiciária do 1º Grau

<b>Patrocinador:</b> Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão <b>Gerente:</b> Rita Celia de Araujo	<b>Objetivo estratégico:</b> Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional <b>Meta estratégica:</b> Secretaria Única
	<b>Entregas realizadas:</b> 1) Fase I (Das 8 Sejuds já instaladas: Normatização; Criação Provisória; Padronização; Automação; Pessoas - 14 estagiários; e TI) (concluída)
<b>Data de início:</b> 20/02/2019 <b>Concluído em:</b> 15/07/2020	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 15/07/2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Superintendência da Área Administrativa

#### Projeto: 5 Implantação de novo modelo de trabalho

<b>Patrocinador:</b> Luis Eduardo de Menezes Lima <b>Gerente:</b> George Dienne Amaro de Lima	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a gestão de pessoas <b>Meta estratégica:</b> 0
<b>Data de início:</b> 28/09/2020 <b>Previsão de Término:</b>	<b>Entregas previstas:</b> Bloco 1. Pessoas; Bloco 2: Gestão de equipes e produtividade; Bloco 3: Infraestrutura física e materiais; Bloco 4: Tecnologia da Informação; Bloco 5: Comunicação.
<b>Progresso:</b> 0%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15% <b>Situação Geral:</b> 00/01/1900



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

**Des. José Tarcílio Souza da Silva**

**Projeto: 2 Aprimoramento da rede de dados**

<b>Patrocinador:</b> ALEXYS RIBEIRO NEGREIROS <b>Gerente:</b> José Tarcilio Souza da Silva	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação <b>Meta estratégica:</b> Índice de execução da estratégia de TI e comunicação
	<b>Observações:</b> 1. Aquisição de switches, placas de rede e patchcords para conexão da comarca ao Cinturão Digital (concluída); 2. Contratação da ETICE para provimento de serviços de links de comunicação, com velocidade/banda fixa, para a sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e todas as comarcas do Poder Judiciário, utilizando o Cinturão Digital do Ceará (concluída); 3. Implantação da nova rede de dados, por meio do contrato nº 56/2019, celebrado com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, CNPJ nº 03.773.788/0001-67 (em andamento - 98%).
<b>Data de início:</b> 11/02/2019 <b>Previsão de Término:</b> 10/02/2021 <b>Progresso:</b> 98%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15% <b>Situação Geral:</b> Houve atraso no período. Etice foi acionada para correção na fibra de Catarina. Aguardando ativação do link em Caririçu.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### **Projeto: 9 Construção do novo Fórum de Senador Pompeu**

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> Nara Celia Rolim Costa	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a infraestrutura adequada. <b>Meta estratégica:</b> Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.
	<b>Entregas previstas:</b> 1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Sonorização, Climatização, Transporte Vertical, Orçamento e Projeto Básico) (concluída); 2) Contratação de fornecedor (concluída); 3) Execução da Obra, por meio do Contrato n° 96/2019, celebrado com a empresa Salinas Empreendimentos e Construções LTDA-ME, CNPJ n° 73.694.788/0001-57; (em andamento - 56%) 4) Aquisição de Mobiliário; (em andamento - 83%) 5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual). (a iniciar)
<b>Data de início:</b> 26/04/2018 <b>Previsão de Término:</b> 30/04/2021 <b>Progresso:</b> 73%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15% <b>Situação Geral:</b> O andamento da obra está normalizado. As alvenarias foram finalizadas e iniciaram-se os serviços relativos ao acabamento interno do fórum, bem como às instalações elétricas e hidrossanitárias.





## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### Projeto: 9 Construção do novo Fórum de Várzea Alegre

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> CHARBEL DE AGUIAR FLORENCIO	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a infraestrutura adequada. <b>Meta estratégica:</b> Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.
	<b>Entregas realizadas:</b> 1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Sonorização, Climatização, Orçamento e Projeto Básico); (concluída) 2) Contratação do fornecedor; (concluída) 3) Execução da obra, por meio do Contrato nº 48/2019, celebrado com a empresa MPI Construções LTDA., CNPJ 04.647.092/0001-57; (concluída) 4) Aquisições de Mobiliário; (concluída) 5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual). (concluída)
<b>Data de início:</b> 26/04/2018 <b>Concluído em:</b> 18/01/2021	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em janeiro de 2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### **Projeto: 9** Construção do Novo Fórum de Uruburetama

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> David Oliveira Almeida	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a infraestrutura adequada <b>Meta estratégica:</b> Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.
	<b>Entregas previstas:</b> 1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Sonorização, Climatização, Orçamento e Projeto Básico) (concluída); 2) Contratação do fornecedor (concluída); 3) Execução da obra, por meio do Contrato n° 91/2019, celebrado com a empresa MPI Construções LTDA, CNPJ n° 04.647.092/0001-57; (em andamento - 61%) 4) Aquisições de Mobiliário (em andamento - 93%); 5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual) (a iniciar).
<b>Data de início:</b> 29/04/2019 <b>Previsão de Término:</b> 05/07/2021 <b>Progresso:</b> 68%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15% <b>Situação Geral:</b> Houve aumento do atraso no período. Os problemas com fornecimento de mão de obra e de matéria prima ainda persistem. A fiscalização do contrato de execução da obra está atuando para diminuir os atrasos.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### **Projeto: 9 Construção do Novo Fórum de Santa Quitéria**

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> Jose Gleicivan Dos Santos Rodrigues	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a infraestrutura adequada <b>Meta estratégica:</b> Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.
	<b>Entregas previstas:</b> 1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção contra descargas atmosféricas, Sonorização, Climatização, Sinalização, Paisagismo, Orçamento e Projeto Básico) (concluída); 2) Contratação do fornecedor (concluída); 3) Execução da obra, por meio do Contrato nº 15/2020, celebrado com a empresa FHS Construtora Eireli ME, CNPJ nº 27.843.749/0001-57 (em andamento - 41%); 4) Aquisição de mobiliário (em andamento - 26%); 5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual) (a iniciar).
<b>Data de início:</b> 04/04/2019  <b>Previsão de Término:</b> 06/09/2021  <b>Progresso:</b> 49%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado até 15% <b>Situação Geral:</b> Houve atraso no período. Persiste a dificuldade de mão de obra especializada para a realização do serviço de acabamento no fórum. A empresa está buscando profissionais em outras cidades. Dificuldade na compra e entrega de materiais (porcelanato, aço, fios, telhas). Ainda persiste a baixa vazão no fornecimento de água pela Cagece. A empresa continua utilizando um caminhão pipa.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Planejamento e Gestão

**Projeto: 10** Implantação de ferramentas gerenciais para monitoramento da produtividade judiciária no Sistema de Estatística e Informação (SEI)

<b>Patrocinador:</b> SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO <b>Gerente:</b> ROBERTA KELMA PEIXOTO DE OLIVEIRA	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança judiciária <b>Meta estratégica:</b> Índice de eficiência
	<b>Entregas previstas:</b> 1. Extração de dados ainda não constantes da versão atual do SEI (ETL) (em andamento - 100%) 2. Implantação dos painéis de monitoramento (em andamento - 97%)
<b>Data de início:</b> 14/02/2019 <b>Previsão de Término:</b> 19/03/2021 <b>Progresso:</b> 98%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15% <b>Situação Geral:</b> Houve aumento do atraso no período. A implementação do painel da Sejud 1º Grau atrasou devido à necessidade de reformulação de alguns scripts do painel por parte da equipe da Seplag; e a conseqüente alteração desses scripts no painel, por parte do desenvolvedor da Setin.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Gestão de Pessoas

#### **Projeto: 10 Implantação de solução integrada e informatizada de folha de pagamento e de gestão de pessoas**

<b>Patrocinador:</b> Vladia Santos Teixeira	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a gestão de pessoas
<b>Gerente:</b> Liliana Holanda Farias de Araripe Santiago	<b>Meta estratégica:</b> Índice de governança em gestão de pessoas
<b>Data de início:</b> 07/02/2019	<b>Entregas realizadas:</b> 1. Saneamento de dados (concluída); 2. Especificação dos requisitos da solução (concluída); 3. Contratação da solução (concluída); 4. Implantação da solução, por meio do Contrato nº 48/2019, celebrado com a empresa Thema Informática LTDA, CNPJ nº 02.647.965/0001-04 (em andamento - 91%); 5. Suporte (em andamento - 73%).
<b>Previsão de Término:</b> 12/05/2021	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado até 15%
<b>Progresso:</b> 95%	<b>Situação Geral:</b> Houve atraso no período. Necessidade de replanejamento. Em virtude da sobrecarga de trabalho para ajuste da folha e da necessidade de revalidação dos módulos implantados em pré-produção (exemplo, folha; e ponto e controle de frequência), será analisada a possibilidade de novo aditivo postergando a homologação das entregas V e VI (módulos progressão e promoção; e nomeações para cargos; e módulos concurso de remoção e concursos).



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Superintendência da Área Judiciária

#### Projeto: 11 Implantação de programa de estágio de pós-graduandos

<b>Patrocinador:</b> Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão <b>Gerente:</b> Felipe de Albuquerque Mourão	<b>Objetivo estratégico:</b> Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional <b>Meta estratégica:</b> Taxa de Congestionamento
	<b>Entregas realizadas:</b> 1) Pessoas: contratação de empresa para seleção e contratação de 240 estagiários de pós graduação - área judiciária; capacitação dos estagiários; 2) Infraestrutura: reforma de adequação dos espaços destinados aos estagiários no TJCE e FCB; aquisição de mobiliário adequado por remanejamento de contratos em execução; 3) Tecnologia: disponibilização de computadores e infraestrutura de TI adequada.
<b>Data de início:</b> 31/01/2019 <b>Concluído em:</b> 17/06/2019	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 17/06/2019.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Superintendência da Área Judiciária

#### **Projeto: 11 Aprimoramento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejuscs) da entrância final**

<b>Patrocinador:</b> Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão <b>Gerente:</b> Mariana Viana Mont Alverne	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a gestão consensual de conflitos <b>Meta estratégica:</b> Índice de incremento das audiências de mediação e conciliação nos Cejuscs
	<b>Entregas realizadas:</b> 1. Aprimoramento da atuação dos conciliadores e mediadores (concluída); 2. Ampliação da quantidade de salas de audiência para mediação e conciliação no Cejusc das comarcas de entrância final e humanização da estrutura existente (concluída); 3. Revisão e aprimoramento dos procedimentos de trabalhos dos Cejuscs (concluída); 4. Criação de mecanismos para aumentar a efetividade das autocomposições em processos que envolvem grandes litigantes (concluída); 5. Implantação de um mecanismo de solução de conflitos cuja parte negocial seja realizada remotamente (online dispute resolution - ODR) e audiências por videoconferência para a entrância final (concluída); 6. Desenvolvimento e implantação do fluxo de trabalho no sistema SAJ/PG entre os Cejuscs e as câmaras privadas de mediação credenciadas (concluída).
<b>Data de início:</b> 11/02/2019 <b>Concluído em:</b> 03/12/2020	<b>Situação Geral:</b>  Projeto concluído em 03 de dezembro de 2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Superintendência da Área Judiciária

#### Projeto: 12 Padronização e integração do mandado de prisão

<b>Patrocinador:</b> Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão <b>Gerente:</b> Simao Melo Gurgel	<b>Objetivo estratégico:</b> Otimizar e padronizar processos judiciais e administrativos. <b>Meta estratégica:</b> Indicador 14: Reduzir a taxa de congestionamento na fase de execução para 57,6% até 2020.
	<b>Entregas previstas:</b> 1) Modelagem e aprimoramento dos processos do mandado de prisão; (em andamento - 98%) 2) Especificação e implementação das interfaces de integração do mandado de prisão; (em andamento - 97%) 3) Desenvolvimento e publicação de relatórios e gráficos do mandado de prisão no painel de monitoramento; (concluída) 4) Adequação da Resolução nº 25/2016, que trata da Política de Segurança da Informação, aos processos de mandado de prisão, com a devida aprovação pelo Órgão Especial. (a iniciar)
<b>Data de início:</b> 25/05/2017 <b>Previsão de Término:</b> 09/03/2021 <b>Progresso:</b> 97%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15% <b>Situação Geral:</b> Houve aumento do atraso no período. Indefinição na indicação do dono e guardião do último processo Expedir Alvará Conhecimento. Ofício encaminhado para Diretoria do FCB solicitando indicação de responsáveis. Atraso da fornecedora SOFTPLAN na entrega das correções previstas para dezembro de 2020.





## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Corregedoria Geral da Justiça

#### **Projeto: 14 Implantação do sistema de correição e inspeção extrajudiciais**

<b>Patrocinador:</b> Demetrio Saker Neto	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a sustentabilidade financeira;
<b>Gerente:</b> Vanessa de Sousa Frutuoso	<b>Meta estratégica:</b> 35 - Índice de incremento da arrecadação
<b>Data de início:</b> 16/02/2018	<b>Entregas previstas:</b> 1) Processos da Fase de Realização e implantação das funcionalidades: Cadastros Básicos, Carga de Dados e Controle de Acesso (Concluída); 2) Processos da Fase de Monitoramento e Planejamento e implantação das funcionalidades: Matriz de Inspeções e Formulário de Inspeção - Conformidade (Concluída); 3) Implantação das funcionalidades: Relatório Inicial de Conformidade, Módulo Cartorário – Questionário e Itens de Infraestrutura (Concluída); 4) Implantação das funcionalidades: Relatório Final de Conformidade e Módulo Cartorário – Resposta (Concluída); 5) Implantação das funcionalidades: Matriz de Monitoramento, Módulo Cartorário – Resposta ao Monitoramento e Parâmetros da Inspeção (Concluída); 6) Implantação das funcionalidades: Formulário de Inspeção Fiscal - Coleta de Dados, Formulário de Inspeção Fiscal - Análise de Dados e Relatórios Inicial e Final Fiscal; Integração de sistemas; Absorção dos dados existentes; execução de pilotos nos cartórios escolhidos (em andamento - 84%); 7) Revisão dos Processos da CGJ modelados no projeto e Implantação das funcionalidades: Módulo Planejamento: Planejamento de Inspeções de Conformidade em Lote (em andamento - 93%); 8) Implantação da funcionalidade: Relatório de Indicadores e Acompanhamento das Inspeções (em andamento - 52%).
<b>Previsão de Término:</b> 07/09/2021	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15%
<b>Progresso:</b> 88%	<b>Situação Geral:</b> Houve aumento do atraso no período. Reuniões para revisão de requisitos dos formulários de inspeção e relatórios pausadas. Aguardando definição da nova gestão. Em andamento a implantação em produção da funcionalidade Planejamento das Inspeções de Conformidade em Lote; e o desenvolvimento da funcionalidade Relatórios de Indicadores.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### Projeto: 14 Reforma e ampliação de segurança do Fórum de Caucaia

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> Anita Maria Da Silva	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a infraestrutura adequada. <b>Meta estratégica:</b> Indicador 25: Alcançar anualmente 100% do Plano de Obras, Reformas e Modernizações.
	<b>Entregas realizadas:</b> 1) Projetos (Arquitetônico, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Combate a Incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, Sonorização, Climatização, Orçamento e Projeto Básico); 2) Contratação do fornecedor; 3) Execução da obra, por meio do Contrato nº 28/2019, celebrado com a empresa FHS Construtora Eireli - ME, CNPJ nº 27.843.749/0001-57; 4) Remanejamento das varas no interior do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual).
<b>Data de início:</b> 26/04/2018  <b>Concluído em:</b> 27/03/2020	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 27/03/2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Corregedoria Geral da Justiça

#### Projeto: 15 Implantação do Eficiência.jus

<b>Patrocinador:</b> RAFAELLA LOPES FERREIRA <b>Gerente:</b> Vanessa de Sousa Frutuoso	<b>Objetivo estratégico:</b> Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional <b>Meta estratégica:</b> Índice de eficiência
<b>Data de início:</b> 07/02/2019  <b>Suspenso em:</b> 24/01/2020	<b>Observações:</b> 1. Levantamento de requisitos (em andamento - 11%); 2. Especificação do projeto de sistema (a iniciar); 3. Implementação de funcionalidades: atualização de variáveis e do modelo DEA; módulo de integração com os sistemas de suporte (SEI, GRH e SIP) e atualização tecnológica (em andamento - 9%); 4. Implantação em ambiente de produção (a iniciar).
	<b>Situação Geral:</b> Projeto suspenso até janeiro de 2021, conforme deliberação do Coex em 1º/05/2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

##### **Projeto: 15** Reforma do Fórum do Crato

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> Claudio Henrique Alcantara Gonçalves	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a infraestrutura adequada <b>Meta estratégica:</b> Índice de execução do Plano de Obras, Reformas e Modernizações
	<b>Entregas previstas:</b> 1. Projetos (Arquitetônico, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Combate a incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, Sonorização, Climatização, Memorial Descritivo da Plataforma Elevatória, Orçamento e Projeto Básico) (Concluída); 2. Contratação do fornecedor (Concluída); 3. Execução da obra, por meio do Contrato nº 04/2020, celebrado com a empresa C. Menezes Engenharia LTDA., CNPJ 13.289.069/0001-29; (em andamento - 21%);
<b>Data de início:</b> 07/02/2019 <b>Previsão de Término:</b> 27/04/2021 <b>Progresso:</b> 44%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> adiantado ou no prazo <b>Situação Geral:</b> Após notificações de atraso nos serviços, foi solicitada a aplicação de multa em virtude do não cumprimento do cronograma físico-financeiro pela empresa.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### **Projeto: 15** Construção do Novo Fórum de Quixeramobim

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> Anita Maria Da Silva	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a infraestrutura <b>Meta estratégica:</b> Cumprir 100% do Plano Estratégico de Administração e Infraestrutura
	<b>Entregas previstas:</b> 1) Projetos (Arquitetônico, Terraplanagem, Canteiro de Obras, Estrutural, Hidrossanitário, Gás, Combate a Incêndio, Elétrico, Cabeamento Estruturado, Proteção Contra Descargas Atmosféricas, Sonorização, Climatização, Orçamento e Projeto Básico); (em andamento - 82%) 2) Contratação do fornecedor (a iniciar); 3) Execução da Obra (a iniciar); 4) Aquisição de Mobiliário (a iniciar); 5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual) (a iniciar).
<b>Data de início:</b> 29/10/2019 <b>Previsão de Término:</b> 08/11/2022 <b>Progresso:</b> 27%	<p style="text-align: right;">atrasado mais de 15%</p> <b>Situação Geral:</b> Houve aumento do atraso no período. Considerando o momento de transição entre gestões e o aumento do salário mínimo, há necessidade de atualizar o orçamento, logo o processo retornará para a Gerência de Engenharia.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Fórum Clóvis Beviláqua

#### Projeto: 15 FCB 10

<b>Patrocinador:</b> ANA CRISTINA DE PONTES LIMA  <b>Gerente:</b> Pedro Italo Sampaio Girao	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar o atendimento ao cidadão  <b>Meta estratégica:</b> Elevar para 50,0% o percentual de satisfação com o atendimento até 2020.
	<b>Entregas previstas:</b> 1.1 Adequação do Auditório Floriano Benevides (56%); 1.2 Instalação de 4 unidades dos JECCs no FCB (concluída); 1.3 Reforma e ampliação da CAJ (58%); 1.4 Realocação e readequação de 6 unidades das Varas da Infância e Juventude (77%); 1.5 Reforma da cobertura do antigo restaurante e do café dos magistrados (32%); 1.6 Reforma das 4 guaritas dos estacionamentos externos (84%); 2.1 Instalação de nova comunicação visual nas áreas internas (97%); 2.2 Aquisição e substituição de 4 elevadores (57%); 2.3 Projeto de Climatização das Áreas de Circulação de Público (concluída); 2.4 Aquisição de Jarros e Plantas (concluída); 2.5 Projeto para reforma de 4 salões do júri (93%); 2.6 Projeto para realocação da CAJ para a entrada principal do FCB (93%); 2.7 Projeto para realocação e concentração das 7 unidades da Gerência Judiciária (93%); 3. Substituição de 2.169 Computadores (84%).
<b>Data de início:</b> 09/10/2019  <b>Previsão de Término:</b> 28/01/2022  <b>Progresso:</b> 78%	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado até 15%  <b>Situação Geral:</b> Houve atraso no período. Tendo em vista a complexidade da análise e validação dos projetos elaborados pela empresa Futura pela Gerência de Engenharia, será necessário novo aditivo de prazo para o referido contrato. Considerando que o processo licitatório para reformar a cobertura do antigo restaurante e do café dos magistrados foi fracassado, foram realizados os ajustes no termo de referência e encaminhado para os demais trâmites de um novo certame.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### Projeto: 15 Construção do Novo Fórum de Aracati

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a infraestrutura
<b>Gerente:</b> Andre Luiz Naberezny Azevedo	<b>Meta estratégica:</b> Cumprir em 2020 100% do plano estratégico em Administração e Infraestrutura.
<b>Data de início:</b> 08/06/2020	<b>Entregas previstas:</b> 1) Elaboração de Projetos por meio do Contrato n° 03/2020, celebrado com a empresa Futura Arquitetos Associados S/S - EPP, CNPJ n° 06.200.718/0001-08 (Projeto arquitetônico e afins; Fundação, Estrutura e afins; Instalações Elétricas, eletrônicas e afins; Climatização, exaustão e afins; Hidrossanitário, combate a incêndio, drenagem e afins); Planejamento de obra e orçamento geral e Licenças (em andamento - 85%) 2) Contratação de fornecedor para a execução da Obra (a iniciar); 3) Execução da Obra (a iniciar); 4) Aquisição e instalação de Mobiliário (a iniciar); 5) Transferência do Fórum (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual) (a iniciar).
<b>Previsão de Término:</b> 24/10/2022	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15%
<b>Progresso:</b> 39%	<b>Situação Geral:</b> Houve atraso no período. Em andamento a elaboração dos projetos na fase de projeto executivo e respectiva aprovação legal nos órgãos competentes. Já foram enviados, para a empresa contratada, todos os relatórios para a correção dos projetos, sendo que a empresa já retornou com as correções e as respostas dos relatórios para a engenharia do TJCE que está analisando essa primeira revisão. A empresa solicitou um segundo aditivo do contrato.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### Projeto: 15 Ampliação do Fórum do Tauá

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> Naiana Edilma Coelho de Freitas	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a infraestrutura <b>Meta estratégica:</b> 11 - Índice de execução do Plano Estratégico de Administração e Infraestrutura
<b>Data de início:</b> 02/04/2020 <b>Previsão de Término:</b> 22/09/2021 <b>Progresso:</b> 58%	<b>Entregas previstas:</b> 1)Projetos (arquitetônico, canteiro de obras e sinalização, estrutural, hidrossanitário, combate a incêndio,elétrico e correlatos, climatização, orçamento e projeto básico) (em andamento - 87%); 2)Contratação de fornecedor (em andamento -75%); 3)Execução da obra (a iniciar); 4)Remanejamento da Vara/JECC/Depoimento Especial (instalação dos equipamentos de informática, mobiliário e reorganização do acervo processual) (a iniciar); 5)Aquisição e instalação de mobiliário (Cejusc, Depoimento Especial e 4ª Vara) (em andamento - 90%).
	<b>Acompanhamento do cronograma:</b> atrasado mais de 15% <b>Situação Geral:</b> Houve atraso no período. As empresas qualificadas no processo licitatório não estão atendendo aos requisitos de aprovação de documentos e/ou comprovação de qualificação técnica.





## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Tecnologia da Informação

##### **Projeto: 2 Desativação do Sistema Processual (SPROC)**

<p><b>Patrocinador:</b> Denise Maria Norões Olsen</p> <p><b>Gerente:</b> Liliana Holanda Farias de Araripe Santiago</p>	<p><b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação</p> <p><b>Meta estratégica:</b> Índice de governança de TIC</p>
<p><b>Data de início:</b> 18/02/2019</p> <p><b>Concluído em:</b> 16/12/2020</p>	<p><b>Observações:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Portarias (concluída);</li><li>2. Baixa de processos (concluída);</li><li>3. Migrações (concluída);</li><li>4. Relatórios gerenciais (concluída);</li><li>5. Integrações/dependências/webservices (concluída);</li><li>6. Desativação do módulo da COMAN do SPROC (concluída).</li></ol>
	<p><b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 16 de dezembro de 2020.</p>



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Comissão Permanente de Segurança

#### Projeto: 2 Ampliação e aprimoramento da segurança institucional

<b>Patrocinador:</b> Teodoro Silva Santos	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a infraestrutura adequada
<b>Gerente:</b> Clauber Wagner Vieira Paula	<b>Meta estratégica:</b> Indicador 24: Índice de avaliações das edificações.
<b>Data de início:</b> 16/11/2015	<b>Observações:</b> 1) Reforma, estruturação e equipagem do depósito de provas bélicas - DEPROB do FCB; 2) Aquisição de rádios de comunicação para utilização pela equipe de segurança do TJCE; 3) Aquisição de coletes balísticos para magistrados em situação de risco, por meio do Contrato nº 37/2016, celebrado com a empresa INBRATERRESTRE IND. COM. DE MAT. SEG., CNPJ nº 12.887.936/0001-65; 4) Aquisição de armários-cofres para guarda provisória de armas vinculadas a processos judiciais por meio do Contrato nº 29/2018, celebrado com a empresa PM - COFRES LTDA, CNPJ nº 11.573.420/0001-83; 5) Aquisição de sistema de proteção por gradil;
<b>Previsão de Término:</b> 02/03/2020	6) Sistema de Segurança com videomonitoramento e alarmes (em Fortaleza, Maracanaú e Caucaia) por meio do Contrato nº 026/2018, celebrado com a empresa Núcleo Tecnologia e Comunicação LTDA, CNPJ nº 12.340.758/0001-58 e Contrato nº 018/2018, celebrado com a empresa US IMPORT LTDA, CNPJ nº 63.347.249/0001-98.
<b>Progresso:</b> 99%	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 02/03/2020



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Tecnologia da Informação

##### Projeto: 23 Migração de telefonia

<b>Patrocinador:</b> Denise Maria Norões Olsen  <b>Gerente:</b> ALEXYS RIBEIRO NEGREIROS	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação  <b>Meta estratégica:</b> Índice de governança do Judiciário
	<b>Observações:</b> 1. Aquisição de patchcords para conexão dos ramais VOIPs (concluída); 2. Contratação da ETICE para provimento de serviços de VOIP para todas as unidades do Poder Judiciário, utilizando o Cinturão Digital do Ceará (concluída); 3. Implantação de telefonia VOIP, por meio do contrato n° 56/2019, celebrado com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, CNPJ n° 03.773.788/0001-67 (em andamento - 54%).
<b>Data de início:</b> 11/02/2019  <b>Suspenso em:</b> 28/04/2021	<b>Situação Geral:</b> Projeto suspenso até janeiro de 2021, conforme deliberação do Coex de 23/10/2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Administração e Infraestrutura

#### **Projeto: 24 Instalação de sistema fotovoltaico conectado à rede dos Fóruns de Itapajé e Russas**

<b>Patrocinador:</b> Moises Antonio Fernandes Monte Costa <b>Gerente:</b> Valdemir Rodrigues de Medeiros	<b>Objetivo estratégico:</b> Garantir a sustentabilidade financeira <b>Meta estratégica:</b> Indicador 38: Executar anualmente 100% do previsto no Plano de Logística Sustentável.
	<b>Observações:</b> 1) Estudo de implantação do sistema; 2) Seleção e contratação de fornecedor; 3) Instalação das placas fotovoltaicas nos Fóruns de Itapajé e Russas, por meio do Contrato nº 43/2019, celebrado com a empresa Nexsolar - Soluções em Energia Solar LTDA - ME., CNPJ nº 19.925.435/0001-75.
<b>Data de início:</b> 26/04/2018 <b>Concluído em:</b> 30/04/2020	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 30/04/2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Planejamento e Gestão

#### Projeto: 25 Implantação do sistema integrado de gestão estratégica

<b>Patrocinador:</b> SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança judiciária
<b>Gerente:</b> Francisco Marcelo Fontenele Braga	<b>Meta estratégica:</b> Governança
<b>Data de início:</b> 01/02/2019	<b>Observações:</b> 1) Especificação dos requisitos da solução; 2) Contratação da solução; 3) Implantação da solução, por meio do Contrato n° 12/2020, celebrado com a empresa CDIS Informática LTDA., CNPJ n° 03.080.097/0001-88; 4) Definição dos procedimentos e materiais de suporte.
<b>Projeto concluído em:</b> 16/12/2020	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 16/12/2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Gestão de Pessoas

#### **Projeto: 2 Desenvolvimento e implantação de sistema de gestão e avaliação de desempenho por competências**

<b>Patrocinador:</b> Vladio Santos Teixeira	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a gestão de pessoas
<b>Gerente:</b> Tiago Ribeiro de Menezes	<b>Meta estratégica:</b> Indicador 30: Elevar o índice de avaliação da Gestão de Pessoas em 65% até 2020.
<b>Data de início:</b> 24/05/2017	<b>Observações:</b> 1) Solução para Avaliação do Estágio Probatório desenvolvido e implantado para realizar a primeira avaliação de Estágio Probatório no TJCE; 2) Sistema de Avaliação de Desempenho do Poder Judiciário (SADJUS) adequado à portaria 1550/2017 e desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;
<b>Concluído em:</b> 22/10/2020	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 22/10/2020.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Secretaria de Tecnologia da Informação

#### **Projeto: 2 Digitalização do acervo processual físico das comarcas do interior do Estado**

<b>Patrocinador:</b> Denise Maria Norões Olsen	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
<b>Gerente:</b> Leandro da Silva Taddeo	<b>Meta estratégica:</b> Índice de execução da estratégia de TIC
<b>Data de início:</b> 08/02/2019	<b>Observações:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aquisição do material de expediente e consumíveis;</li><li>2. Contratação de mão de obra;</li><li>3. Implantação de núcleos regionais.</li><li>4. Digitalização do acervo;</li><li>5. Importação do acervo digitalizado.</li></ol>
<b>Concluído em:</b> 28/01/2021	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 28/01/2021.



## Secretaria de Planejamento e Gestão

### Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

#### Corregedoria Geral da Justiça

#### Projeto: 2 Padronização das rotinas relacionadas às custas judiciais

<b>Patrocinador:</b> Demetrio Saker Neto	<b>Objetivo estratégico:</b> Aprimorar a governança judiciária
<b>Gerente:</b> Expedito De Oliveira Leite Filho	<b>Meta estratégica:</b> Índice de eficiência
<b>Data de início:</b> 23/03/2019	<b>Observações:</b> 1. Normatizações (parâmetros da justiça gratuita, valor da causa e procedimentos); 2. Padronização dos procedimentos relacionados à análise e cobrança das custas judiciais; 3. Ajustes nos sistemas SAJ PG E SG eletrônico; 4. Capacitação e sensibilização de Magistrados e Servidores.
<b>Concluído em:</b> 27/01/2021	<b>Situação Geral:</b> Projeto concluído em 27/01/2021.